Alla Azienda USL di Imola
Dipartimento di Sanità Pubblica
 Viale Amendola, 8
 40026 IMOLA BO

**Oggetto: Comunicazione relativa alla rimozione di materiali e/o manufatti
 contenenti amianto in matrice compatta in edifici e loro pertinenze.**

Il sottoscritto:		
Nome e cognome		
Residente in		
telefono / Cellulare		
in qualità di:	proprietario	inquilino
dell'edificio sito in	via.....	
comunica quanto segue:		
tipo di manufatto e/o materiale da rimuovere:	☐ braca di scarico ☐ pannello o tramezzo in cemento- ☐ amianto ☐ canna fumaria ☐ condotto di areazione ☐ lastre di copertura	☐ tubazione ☐ serbatoio ☐ vaso di espansione ☐ altro (specificare) ☐
Quantità:	Mq. Kg.n. pezzi	
Ubicazione dei manufatti contenenti amianto da rimuovere:	☐ materiale in opera interno all'edificio ☐ materiale in opera esterno all'edificio (cortile, garage, orto, ecc.) ☐ materiale non in opera da smaltire	
stato di conservazione del materiale:	☐ integro ☐ danneggiato	
caratteristiche della superficie del materiale:	☐ verniciata ☐ intonacata	☐ non trattata ☐ altro
modalità di rimozione del materiale:	☐ senza necessità di provocarne rotture ☐ mediante rottura in pezzi	
trasporto di rifiuti:	☐ in proprio ☐ tramite ditta autorizzata Ragione sociale..... sede	
smaltimento rifiuti:	☐ stoccaggio provvisorio ☐ stoccaggio definitivo (discarica) Ragione sociale..... sede	
NOTE:		

Consapevole della pericolosità dell'amianto, i lavori di rimozione saranno effettuati in conformità a quanto prevede il DM del 06/09/94 ed, in particolare, saranno adottate le seguenti misure protettive:

1. PREPARAZIONE DELL'AREA DI LAVORO

Prima dell'inizio dei lavori, la zona interessata sarà sgombrata da attrezzature, mobili e suppellettili che possono essere spostate con facilità, provvedendo a ricoprire quelle che restano con teli di plastica. Il pavimento dell'area di lavoro sarà ricoperto con fogli di plastica.

Saranno predisposte idonee opere provvisorie di protezione alle cadute da altezze superiori ai 2 metri (ponteggio, trabattelli, ancoraggi, ecc.).

2. PROTEZIONE PERSONALE

Durante i lavori di rimozione si farà uso di una mascherina del tipo a facciale filtrante monouso con protezione per polveri e fibre nocive (FFP2 o FFP3) e si indosserà una tuta monouso.

Al termine dei lavori, si seguirà la seguente procedura di decontaminazione:

1. mantenendo indossata la mascherina, si sfilerà la tuta avendo cura di arrotolarla a rovescio per non disperdere le eventuali polveri e fibre depositatevi;
2. mantenendo indossata la mascherina, si puliranno le mani e le parti scoperte del viso con salviette inumidite con acqua;
3. come ultima operazione si toglierà la mascherina di protezione delle vie respiratorie.

Al termine dei lavori, le mascherine, le salviette e la tuta saranno riposti nei sacchi di plastica dei rifiuti contenenti amianto.

3. RIMOZIONE DEL MANUFATTO

Preliminarmente il manufatto sarà abbondantemente bagnato con una soluzione di incapsulante specifico, di tipo D (reperibile in mesticheria), utilizzando un pennello o un comune nebulizzatore di liquidi per piante da appartamento, avendo cura di utilizzare le dosi (Kg / m²) indicate nella confezione.

I manufatti saranno rimossi, evitando al massimo le rotture, facendo ricorso esclusivamente ad utensili manuali evitando l'uso di strumenti meccanici quali seghetti e flessibili e avendo cura di non farli cadere a terra.

I materiali rimossi saranno trattati da tutti i lati nuovamente con incapsulante, chiusi con plastica resistente agli urti e all'eventuale presenza di pezzi acuminati e sigillati con nastro adesivo per pacchi. Se i pezzi rimossi dovessero risultare di grandi dimensioni si provvederà ad avvolgerli in teli di plastica e a sigillarli successivamente con nastro adesivo.

4. PULIZIA DELL'AREA DI LAVORO

I fogli ed i teli di plastica utilizzati durante i lavori saranno bagnati con la soluzione incapsulante, ripiegati su sé stessi e insaccati per lo smaltimento evitando la dispersione di eventuali residui contenenti amianto.

Tutte le superfici nell'area di lavoro, compreso i mobili e le suppellettili, lasciate scoperte dai teli in plastica, saranno accuratamente pulite mediante salviette bagnate.

Al termine dei lavori il materiale rimosso ed i sacchi utilizzati per depositarvi i fogli di plastica, l'altro materiale a perdere utilizzato nella zona di lavoro ed i mezzi di protezione personale (mascherina e tuta), saranno sigillati con nastro adesivo e contrassegnati con un'etichetta che ne indica il contenuto.

Appena ne sarò in possesso farò pervenire a codesta U.S.L. copia del Formulario per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.

Dichiaro di non essere tenuto alla presentazione della Notifica, ex art. 250, o del Piano di lavoro, ex art. 256, del Dlgs 81/08, non avendo la qualifica di "Datore di lavoro", ai sensi delle vigenti norme ed eseguendo i lavori personalmente.

Data _____

Firma _____